

2022年—2023年末省卫生健康委省本级发行的新增地方政府债券存续期公开情况表

填报单位 贵州省卫生健康委员会

单位：亿元

序号	项目名称	项目总投资	债券类型	债券额度	建设进度及运营情况	备注
合计				18.57		
1	贵州省人民医院金朱医院、贵州省妇女儿童院建设项目	33.8056	专项债券	5.90	基建方面：截至2023年年末，项目装修安装工程、净化工程、静配工程、智能化工程、10KV配电工程、文化墙工程均已基本完成，厨房装修工程完成30%，冷热源集中供应中心建设项目完成95%，室外景观绿化一标工程完成80%，室外景观绿化二标工程完成50%。	
			专项债券	5.57	设备方面：截至2023年年末，设备招标采购工作完成约60%，合同签订工作完成约55%，款项支付比例为45%。通知供应商尽快发货，完成设备的安装验收，支付剩余款项。	
2	贵州省第三人民医院规划建设二期工程（暨贵州省重大疾病防治设施建设项目、贵州省公共卫生事件应急医疗救治中心建设项目）	7.94	专项债券	0.60	裙楼区域已完成三楼，局部由于高压线影响H交12-14轴、12轴交D-H轴、1/D轴交1/9-12轴、1/9轴交B-1/D，暂未施工。	
			专项债券	0.70		
3	北京积水潭医院贵州医院二期项目	6.1	一般债券	1.30	目前初步设计已批复，已确定代建单位，“设计、采购、施工总承包”处于招标阶段。	
4	贵阳中医学院第一附属医院医技住院综合楼	10.39	专项债券	1	医技楼一期塔楼已全部完成并投入使用，目前正在进行旧门诊楼拆除，拆除后二期裙楼开始建设。	
			专项债券	0.5		

序号	项目名称	项目总投资	债券类型	债券额度	建设进度及运营情况	备注
5	遵义医科大学第二附属医院（三期）项目	8.29	专项债券	2.5	项目第一期建设的住院楼已完成主体建设，外立面、室内装饰装修工程正在开展，部分大型医疗设备已进入安装调试阶段。预计2024年上半年第一期建设的住院楼将投入使用。	
			专项债券	0.5		

注：本表由使用债券资金的部门不迟于每年6月底前公开，反映截至上年末一般债券及专项债券项目信息。